



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔


ที่ สส.ศ.สส.๔.๓/๖๖๐๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)
ผส.สส.๔

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

สส.ศ.สส.๔.๓/ ๑๖๐๓

๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม ชานินทร์ นิยมสินธุ์


(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

รายการแจกจ่ายเอกสาร

- ผส.ทล.๑๖
- ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)
- ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๑
- ผส.ทล.๑๗
- ผอ.ขท.ตรัง

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๖,ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่๑ (พุนพิน),ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่๑,ผส.ทล.๑๗,ผอ.ขท.ตรัง,
ผอ.ขท.พัทลุง
เพื่อโปรดทราบ


(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

 รำง /ตรวจ
อัมพร / พิมพ์ / ทาน

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2563

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทางหลวง	มาตรการ ทางขับ	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.จำนวนตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ข้อเสนอดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													% ประจำ เดือน	% สะสม	
1	420	-	งบประมาณ 2563 งานก่อสร้างสะพานและท่อโมเมนต์ คสล. งานก่อสร้างสะพาน คสล. วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานี 1 (พนม)	28 + 980.00 (RT.)	700.00 ม.	-	57,708,375.65	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.62	30 ก.ย.63	365	4.58	100	แล้วเสร็จ
2	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4125 (หาดเลา) นายสมจิต ผลึกเพชร กม.17+122.055 นายเมธา วิจิต กม.18+729.170 นายยะสิทธิ์ มาเอียด กม.22+825.720	17(กระบี่) ตรัง		110.00 ม. (20.00 ม.) (30.00 ม.) (60.00 ม.)	-	30,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.62	30 ก.ย.63	365	0.33	100	แล้วเสร็จ

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2563

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลข	ขนาดฐานทางขึ้น	ชื่อโครงการ	สำนักงานแหล่งที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าเวนคืนสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.เงินคงค้างเป็นการ 2.ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													% ประจำ เดือน	% สะสม	
3	4186	-	โรงเหล็ก - ห้วยพาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	62,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.64	549	10.76	38.72	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													11.51	100	-61.28 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
4	4013	-	ปากหมั่ง - หัวไทร นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000	140.00 ม.	-	35,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	5.84	89.37	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													5.87	100	-10.62 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
5	4016	-	พรหมคีรี - นบพิตำ นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	36+850.000 39+492.000	140.00 ม.	-	44,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	5.17	73.12	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													0.50	86.92	-13.80 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด มีการปรับแผน
6	4261	-	ป่าเตียว - พุงค่าย นายสุริยาภร รักบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) ตรัง	5+347.500 10+033.000	80.00 ม.	-	17,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	6.30	82.12	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													11.49	100	-17.88
7	4269	-	คลองมวน - คลองโกง นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) ตรัง	16+072.000 16+761.500	60.00 ม.	-	15,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	20.88	88.30	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													22.92	100	-11.70 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2563

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.เงินคงค้างดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
												% ประจำ เดือน	% สะสม	
8	41	งานเชื่อมสะพาน คสล. สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง นายสมจิตต์ ศิลิกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) พัทลุง	382+616.00 (NB) 382+616.00 (SB)	325.00 ม.	-	1,200,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.63	31 ก.ค.63	92	-	100	แล้วเสร็จ
9	4238	ไม้หลา - ลานสภา นายสุริยา รักษ์บรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	3+195.000	30.00 ม.	-	3,440,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.63	30 ก.ย.63	153	7.92	100	แล้วเสร็จ
10	44	บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พนม)	75+076.000 (EB)	550.00 ม. ²	-	1,590,000.00	ดำเนินการเอง	1 มิ.ย.63	30 ก.ย.63	122	0.19	100	แล้วเสร็จ
11	-	งานก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4			-	15,970,000.00	ดำเนินการเอง	22 พ.ค.63	21 พ.ค.64	365	7.00	20.92	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
												7.79	41.01	-20.09 ติดสถานการณ์โควิดทำให้ผู้รับจ้างเข้า ทำงานล่าช้า
12	-	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4			-	2,750,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.63	30 ก.ย.63	153	18.13	90.60	+6.36 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด ในส่วนของการจ้าง อยู่ขั้นตอนการรับราคา รับราคาเมื่อ 15 มิ.ย.63