



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

ที่ สส.ศ.สส.๔๓/ ๑ ๙๓๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผส.สส.๔

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

สส.ศ.สส.๔.๓/๑๙๓๒

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ลงนาม ธานินทร์ นิยมสินธุ์
(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

รายการแจกจ่ายเอกสาร

- ผส.ทล.๑๖
- ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๑
- ผส.ทล.๑๗
- ผอ.ขท.ตรัง

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๖,ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่๑,ผส.ทล.๑๗,ผอ.ขท.ตรัง
เพื่อโปรดทราบ


(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

 รุ่ง /ตรวจ
อัมพร / พิมพ์ / ทาน

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตราฐานทางขึ้นที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ทำงานตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
													ประจำ เดือน	สะสม		
1	4186	-	งบประมาณ 2563 งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คลส. งานก่อสร้างสะพาน คลส. โรงเหล็ก - ห้วยพาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	62,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.64	549	6.51	45.23	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
														-	100	-54.77
																ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
2	4013	-	ปากพั่น - หัวไทร นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000	140.00 ม.	-	35,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	5.41	94.78	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
														-	100	-5.22
																ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
3	4016	-	พรมคีรี - นบพิตำ นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	36+850.000 39+492.000	140.00 ม.	-	44,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	3.07	76.19	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
														1.68	88.60	-12.41
																ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด มีการปรับแผน
4	4261	-	ป่าเตียว - พังค้าย นายสุริยา รัชบรวง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) ตรัง	5+347.500 10+033.000	80.00 ม.	-	17,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	5.98	88.10	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
														-	100	-11.90

