



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔.....โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

ที่.....สส.ศ.สส.๔.๓/ ๖๐ ๕๓.....วันที่ ๖๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง...รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

สส.ศ.สส.๔.๓/ ๖๐๕๓

๖๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม ชานินทร์ นิยมสินธุ์

(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

รายการแจกจ่ายเอกสาร

- ผส.ทล.๑๖
- ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๑
- ผส.ทล.๑๗
- ผอ.ขท.ตรัง

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๖,ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่๑,ผส.ทล.๑๗,ผอ.ขท.ตรัง  
เพื่อโปรดทราบ

  
(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

 / ร่าง / ตรวจ  
อัมพร / พิมพ์ / ทาน

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

| ลำดับ | หมายเลขทางหลวง | นามตราฐานทางขึ้นที่ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                 | สำนักงานหลวงที่แขวงทางหลวง              | เริ่มกม. - กม.           | ขนาดโครงการ (กม.) | สัญญาที่ลงวันที่ | 1.ค่างานตามสัญญา<br>2.ประมาณค่าก่อสร้าง<br>3.งบประมาณ(บาท) | ผู้รับจ้าง   | เริ่มลงมือทำงานจ้าง | วันสิ้นสุดสัญญา | เวลาทำการ (วัน) | % ผลงาน      |        |  | 1.ขั้นตอนดำเนินการ<br>2.ปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข                              |  |
|-------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                |                     |                                                                                                                                             |                                         |                          |                   |                  |                                                            |              |                     |                 |                 | % ประจำเดือน | % สะสม |  |                                                                                   |  |
| 1     | 4186           | -                   | งบประมาณ 2563<br>งานก่อสร้างสะพานและท่อไอน้ำ คสล.<br>งานก่อสร้างสะพาน คสล.<br>โรงเหล็ก - ห้วยพาน<br>นายยะสิทธิ์ มาเอียด<br>โทร.081-979-0975 | 16(นครศรีธรรมราช)<br>นครศรีธรรมราชที่ 1 | 1+267.500                | 286.00 ม.         | -                | 62,500,000.00                                              | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.63           | 30 ก.ย.64       | 549             | 13.52        | 58.94  |  | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง                                                            |  |
| 2     | 4013           | -                   | ปากพ่อง - หัวไทร<br>นายสมจิต ผลักเพชร<br>โทร.089-658-1696                                                                                   | 16(นครศรีธรรมราช)<br>นครศรีธรรมราชที่ 1 | 37+559.000               | 140.00 ม.         | -                | 35,000,000.00                                              | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.63           | 30 ก.ย.63       | 183             | -            | 100    |  | ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด              |  |
| 3     | 4016           | -                   | พรมคีรี - นบพิตำ<br>นายเมธา วิจิต<br>โทร.090-2214-899                                                                                       | 16(นครศรีธรรมราช)<br>นครศรีธรรมราชที่ 1 | 36+850.000<br>39+492.000 | 140.00 ม.         | -                | 44,500,000.00                                              | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.63           | 30 ก.ย.63       | 183             | 4.14         | 80.33  |  | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง                                                            |  |
| 4     | 4261           | -                   | ป่าเตียว - พงต่าย<br>นายสุริยา รักษารอง<br>โทร.081-719-4490                                                                                 | 17(กระบี่)<br>ตรัง                      | 5+347.500<br>10+033.000  | 80.00 ม.          | -                | 17,000,000.00                                              | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.63           | 30 ก.ย.63       | 183             | 11.54        | 99.64  |  | ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด มีการปรับแบบ |  |
|       |                |                     |                                                                                                                                             |                                         |                          |                   |                  |                                                            |              |                     |                 |                 | -            | 100    |  | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง                                                            |  |

