



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ โทร. ๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

ที่ สส.ศ.สส.๔.๓/ ๒๕๖ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๕

โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

สส.ศ.สส.๔.๓/ ๖๕๖

๖๖ มกราคม ๒๕๖๔

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม ชานินทร์ นิยมสินธุ์

(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

รายการแจกจ่ายเอกสาร

- ผส.ทล.๑๖
- ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๑
- ผส.ทล.๑๗
- ผอ.ขท.ตรัง
- ผอ.ขท.พังงา
- ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๖,ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่๑,ผส.ทล.๑๗,ผอ.ขท.ตรัง,ผอ.ขท.พังงา,
ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)
เพื่อโปรดทราบ



(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

ร่าง / ตรวจ

อัมพร / พิมพ์ / ทาน

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลข	นามสกุล	ชื่อโครงการ	สำนักงานโครงการ	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.คำนวณตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน ประจำ เดือน	1.เงินโอนดำเนินการ 2.ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
			งบประมาณ 2563											
1	4186	-	งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ ดสส. โรงเหล็ก - ห้วยพาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	62,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.64	549	13.64 80.83 100	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง -19.17 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
2	4013	-	ปากพนัง - หัวโพ นายสนธิ์ สลักเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000	140.00 ม.	-	35,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	1.56 100	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง -1.59 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
3	4016	-	พรหมคีรี - นบพิตำ นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	36+850.000 39+492.000	140.00 ม.	-	44,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	4.46 2.75 94.85	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง -8.89 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด มีการปรับแผน
4		-	งานก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4			-	15,970,000.00	ดำเนินการเอง	22 พ.ค.63	21 พ.ค.64	365	17.50 5.61 70.04	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง -4.12 ติดสถานการณ์โควิดทำให้ผู้รับจ้างเข้า ทำงานล่าช้า

ประจำเดือน มกราคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน																
ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตราฐานทางหลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แนวทางการสร้าง	เริ่มม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (ม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.คำนวณสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มเมื่อ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.เงินคงค้างเงินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
													ประจำปี	เดือน	ปี	บาท
1	4284	-	งบประมาณ 2564 งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. งานก่อสร้างสะพาน คสล. ทางเข้ากระโสม นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) พังงา	0+297.000	80.00 ม.	-	25,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	2.03	3.45	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													2.03	3.45		
2	4269	-	คลองมวน - คลองโง นายวุฒิสักดิ์ สุxonันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	17+785.000 18+386.000	60.00 ม.	-	14,450,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	15.74	21.36	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													13.82	16.88		
3	4270	-	ท่าจั่ว - พังงา นายวุฒิสักดิ์ สุxonันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	15+430.21 17+539.73 18+993.35 20+640.13 21+076.15 24+027.49	108.00 ม.	-	31,680,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	7.68	10.54	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													12.10	17.54		
4	4234	-	บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพั้ง นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+478.000 2+165.000	76.00 ม.	-	21,200,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	8.13	11.94	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													16.20	24.95		

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมวด เลข ทาง หลวง	รหัส ทาง หลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.คำนวณสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มเมื่อ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
													% แผนงาน ประจำ เดือน	% สะสม		
1	41	-	งานขยายสะพาน ดสธ. เกาะภูเก็ต - ควนรา นายสุริยาฤทธิ์ รักบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พนัง)	124+361.28 (L.T.) 126+019.93 (L.T.) 126+611.86 (L.T.) 129+115.50 (L.T.) 130+229.20 (L.T.)	128.00 ม.	-	8,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ม.ค.64	30 ก.ย.64	273	11.38	11.38	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +7.88	
1	4191	-	งานซ่อมแซมสะพาน ดสธ. ไชยา - เขาทลัก นายสุริยาฤทธิ์ รักบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พนัง)	21+257.40	80.00 ม.	-	2,926,000.00	ดำเนินการเอง	1 ม.ค.64	30 มิ.ย.64	181	13.71	13.71	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +8.44	