



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) โทร. ๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

ที่... สส.ศ.สส.๔.๓/ ม/คส. วันที่... ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง... รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔
สส.ศ.สส.๔.๓/ ๗/๗๔ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม ธานินทร์ นิยมสินธุ์
(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

รายการแจกจ่ายเอกสาร

- ผส.ทล.๑๖
- ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๑
- ผส.ทล.๑๗
- ผอ.ขท.ตรัง
- ผอ.ขท.พังงา
- ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (ขุนพิณ)
- ผอ.ขท.พัทลุง
- ผอ.ขท.ภูเก็ต
- ผส.ทล.๑๘
- ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๖,ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่๑,ผส.ทล.๑๗,ผอ.ขท.ตรัง,ผอ.ขท.พังงา,
ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (ขุนพิณ),ผอ.ขท.พัทลุง,ผอ.ขท.ภูเก็ต,ผส.ทล.๑๘,
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)
เพื่อโปรดทราบ

(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

ร่าง /ตรวจ
อัมพร / พิมพ์ / ทาน

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน มีนาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทางหลวง	ภาพ ฐาน ทางขึ้น ที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานแหล่ง แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.จำนวนสัญญา 2.ปริมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													ประจำ เดือน	สะสม	
1	4186	-	งบประมาณ 2563 งานก่อสร้างสะพานและท่อโม่งค้ คสล. งานก่อสร้างสะพาน คสล. โรงเรียน - ห้วยพาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	62,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.64	549	11.11	94.99	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -5.01 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด
													-	100	
2	4013	-	ปากพั่น - หัวไทร นายสมจิต สลักเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000	140.00 ม.	-	35,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	1.00	100	แล้วเสร็จ
													-	100	
3	4016	-	พรหมคีรี - บบพิตร นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	36+850.000 39+492.000	140.00 ม.	-	44,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	31 มี.ค.64	365	4.78	93.60	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -6.40 ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด มีการปรับแผน
													2.26	100	
4		-	งานก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4			-	15,970,000.00	ดำเนินการเอง	22 พ.ค.63	21 พ.ค.64	365	6.35	82.27	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -5.59 ติดสถานการณ์โควิดทำให้ผู้รับจ้างเข้า ทำงานล่าช้า
													9.08	87.86	

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน มีนาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทางหลวง	นาม ฐาน ทาง ขึ้น ผู้	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่างานตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มเมื่อ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน			1.เงินต้นค่าเงินการ 2.เงินคงเหลือ และ แนวทาง แก้ไข	
													% ประจำ เดือน	% ตาม งาน	สะสม		
5	4046	-	ดั่ง - ลีดา นายสนธิจิต ศรีเทพพร โทร.089-658-1696	17(กระบี่) ดั่ง	5+806.00	680.00 ม.	-	144,520,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.63	30 ก.ย.64	365	11.48	22.13	56.55	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง -34.42	

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน มีนาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	รายการ	สำนักงานโครงการ	สำนักงานแหล่งที่	เริ่มกม. - กม.	ขนาด	สัญญาที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ปริมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน ประจำ เดือน	1.เงินต้นดำเนินการ 2.เงินหัก/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
1	4284	-	งานก่อสร้างสะพานและท่อโมเมนต์ คสล. งานก่อสร้างสะพาน คสล. ทางเข้ากระโสม นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) พังงา	0+297.000	80.00 ม.	-	25,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	9.52 12.87	22.99 26.17 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -3.18
2	4269	-	คลองมวน - คลองโง้ง นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	17+785.000 18+386.000	60.00 ม.	-	14,450,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	21.89 15.91	68.67 47.58 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +21.09
3	4270	-	ท่าวี - ทุ่งชุมพล นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	15+430.21 17+539.73 18+993.35 20+640.13 21+076.15 24+027.49	108.00 ม.	-	31,680,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	5.85 16.22	20.22 50.49 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -30.27
4	4234	-	บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพ่อง นายสมจิต ผัสสิกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+478.000 2+165.000	76.00 ม.	-	21,200,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	6.34 18.54	29.64 59.31 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -29.67

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน มีนาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	ภาพรวม	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มมอทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน			1.เงินคงค้างเงินการ 2.สัญญาอุปกรรค และ แนวทาง แก้ไข	
													ประจำเดือน	% แผนงาน	ระยะ		
5	4186	-	โรงเหล็ก - ห้วยพาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	39,980,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	31 ต.ค.64	273	2.00	3.61	3.61	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													1.75	3.36	3.36	+0.25	
6	4049	-	ห้วยทราย - ปากพะยูน นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) พัทลุง	19+118.000 19+214.000 19+477.000	54.00 ม.	-	17,400,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	30 ก.ย.64	242	1.85	3.69	3.69	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													12.89	23.67	23.67	-19.98	
7	4090	-	นิคม - หินดาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) ภูเก็ต	43+083.000 (LT)	220.00 ม.	-	50,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64	214	0.53	0.53	0.53	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													0.93	0.93	0.93	-0.40	
8	408	-	ทุ่งหวัง - นาทวี นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	18(สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	198+265.000 (LT)	24.00 ม.	-	4,690,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 มี.ย.64	122	30.70	30.70	30.70	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													25.83	25.83	25.83	+4.87	
9	408	-	จันทะ - นาทวี นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	18(สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	198+650.000 (RT) 198+925.000 (RT)	34.00 ม.	-	2,201,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	31 พ.ค.64	92	48.17	48.17	48.17	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													18.35	18.35	18.35	+29.82	
10		-	งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4		1 แห่ง	-	8,490,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64		8.50	20.40	20.40	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													19.16	36.92	36.92	-16.52	

ประจำเดือน มีนาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทาง หลวง	หมายเลข ทาง หลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มมีย ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.เงินต้นดำเนินการ 2.บัญชีอุปกรณ์ และ แนวทาง แก้ไข
													% เสร็จ เดือน	% เสร็จ สะสม	
1	41	-	งานขยายสะพาน คลอ. เกาะมุกข์ - ควนรา นายสุริยาภ วัชรกร โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานี 1 (พนม) โทร.081-719-4490	124+361.28 (L.T.) 126+019.93 (L.T.) 126+611.86 (L.T.) 129+115.50 (L.T.) 130+229.20 (L.T.)	128.00 ม.	-	8,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ม.ค.64	30 ก.ย.64	273	5.20	44.20	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +24.56
2	41	-	สวนสมุนไพร - เกาะมุกข์ นายสุริยาภ วัชรกร โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานี 1 (พนม) โทร.081-719-4490	99+395.00 (L.T.) 101+335.00 (L.T.) 109+285.00 (L.T.)	164.00 ม.	-	7,700,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	30 ก.ย.64	242	6.09	22.60	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +9.64
3	41	-	ท่าทอง - สวนสมุนไพร นายสุริยาภ วัชรกร โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานี 1 (พนม) โทร.081-719-4490	82+509.76 (L.T.)	38.00 ม.	-	2,100,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	31 ส.ค.64	184	25.09	25.09	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +0.57

ประจำเดือน มีนาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

[illegible]