



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ (นครศรีธรรมราช).....โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

ที่.....สส.ศ.สส.๔.๓/ ๙๙.....วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)
ผศ.สส.๔

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

สส.ศ.สส.๔.๓/ ๖๖๖

๖๒ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม ชานินทร์ นิยมสินธุ์

(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

รายการแจกจ่ายเอกสาร

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| - ผส.ทล.๑๖ | - ผอ.ขท.ภูเก็ต |
| - ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๑ | - ผส.ทล.๑๘ |
| - ผส.ทล.๑๗ | - ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) |
| - ผอ.ขท.ตรัง | - ผอ.ขท.กระบี่ |
| - ผอ.ขท.พังงา | - ผส.ทล.๑๕ |
| - ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) | - ผอ.ขท.ชุมพร |
| - ผอ.ขท.พัทลุง | |

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๖,ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่๑,ผส.ทล.๑๗,ผอ.ขท.ตรัง,ผอ.ขท.พังงา,
ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน),ผอ.ขท.พัทลุง,ผอ.ขท.ภูเก็ต,ผส.ทล.๑๘,
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม),ผอ.ขท.กระบี่,ผส.ทล.๑๕,ผอ.ขท.ชุมพร
เพื่อโปรดทราบ


(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

 รุ่ง / ตรวง
อัมพร / พิมพ์ / ทาน

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ประจำเดือน เมษายน 2564
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานทางขึ้น	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.คำนวณตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
													ประจำ เดือน	สะสม		
1	4186	-	งบประมาณ 2563 งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คลอด. โรงเหล็ก - ห้วยพาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	62,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.64	549	5.01	100.00	แล้วเสร็จ	
													-	100		
2	4013	-	ปากพั่น - หัวไทร นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000	140.00 ม.	-	35,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	1.00	100	แล้วเสร็จ	
													-	100		
3	4016	-	พรมคีรี - นบพิตำ นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	36+850.000 39+492.000	140.00 ม.	-	44,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	31 มี.ค.64	365	4.38	97.98	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													0.00	100	-2.02	
															ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งวัสดุก่อสร้างได้ตามกำหนด มีการปรับแผน	
4		-	งานก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4			-	15,970,000.00	ดำเนินการเอง	22 พ.ค.63	21 พ.ค.64	365	5.50	87.77	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													8.93	96.99	-9.22	
															ติดสถานการณ์โควิดทำให้ผู้รับจ้างเข้า ทำงานล่าช้า	

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 ประจำปี 2564
 แผนงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตราฐานทางดินที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานหลวงที่ แขวงหลวงหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงการ (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.เงินคงค้างดำเนินการ 2.ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													% ประจำ เดือน	% สะสม	
1	4284	-	งบประมาณ 2564 งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คลอง ทางเข้ากระโสม นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) พังงา	0+297.000	80.00 ม.	-	25,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	16.48	39.47	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +0.02
2	4269	-	คลองมวน - คลองโก นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	17+785.000 18+386.000	60.00 ม.	-	14,450,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	0.57	69.24	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +1.43
3	4270	-	ท่าจัว - ทุ่งชุมพล นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	15+430.21 17+539.73 18+993.35 20+640.13 21+076.15 24+027.49	108.00 ม.	-	31,680,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	9.45	29.67	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -29.91
4	4234	-	บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพั้ง นายสมจิตต์ ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+478.000 2+165.000	76.00 ม.	-	21,200,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	2.53	32.17	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -34.75

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ประจำเดือน เมษายน 2564
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลข	รายชื่อโครงการ	สำนักงานแหล่งที่ตั้ง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.คำนวณตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	1.ขั้นตอนดำเนินการ		
												2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
ที่	พทวง	ผู้	พทวง	พทวง	พทวง	พทวง	พทวง	พทวง	พทวง	พทวง	พทวง	พทวง	พทวง	พทวง
5	4186	-	โรงเหล็ก - ห้วยพาน	นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	39,980,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	31 ต.ค.64	273	1. % ผลงาน 2. % แผนงาน 3. ประเมิน 4. เติมน
6	4049	-	ห้วยทราย - ปากพะยูน	นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) พัทลุง	19+118.000 19+214.000 19+477.000	54.00 ม.	-	17,400,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	30 ก.ย.64	242	1. % ผลงาน 2. % แผนงาน 3. ประเมิน 4. เติมน
7	4090	-	นิคม - หินดาน	นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) ภูเก็ต	43+083.000 (LT)	220.00 ม	-	50,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64	214	1. % ผลงาน 2. % แผนงาน 3. ประเมิน 4. เติมน
8	408	-	ทุ่งหวัง - นาทวี	นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	18(สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	198+265.000 (LT)	24.00 ม.	-	4,690,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 มิ.ย.64	122	1. % ผลงาน 2. % แผนงาน 3. ประเมิน 4. เติมน
9	408	-	จันทะ - นาทวี	นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	18(สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	198+650.000 (RT) 198+925.000 (RT)	34.00 ม.	-	2,201,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	31 พ.ค.64	92	1. % ผลงาน 2. % แผนงาน 3. ประเมิน 4. เติมน
10		-	งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล		ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4		1 แห่ง	-	8,490,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64		1. % ผลงาน 2. % แผนงาน 3. ประเมิน 4. เติมน

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
 ประจําเดือน เมษายน 2564
 หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เก็บถ. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													% ประจํา เดือน	% สะสม	
11	4013	-	ปากพั่น - หัวไทร นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000	140.00 ม.	-	60,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.64	30 ก.ย.64	183	0.22	0.22	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
1	41	-	งานขยายสะพาน คลสธ. เกาะมุกข์ - ควนรา นายสุริยาฐ รักบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พนทิม)	124+361.28 (LT) 126+019.93 (LT) 126+611.86 (LT) 129+115.50 (LT) 130+229.20 (LT)	128.00 ม.	-	8,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ม.ค.64	30 ก.ย.64	273	6.77	50.97	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													14.97	34.61	+16.36
2	41	-	สวนสมบุรณ์ - เกาะมุกข์ นายสุริยาฐ รักบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พนทิม)	99+395.00 (LT) 101+335.00 (LT) 109+285.00 (LT)	164.00 ม.	-	7,700,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	30 ก.ย.64	242	2.69	25.29	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													8.44	21.40	+3.89
3	41	-	ท่าทอง - สวนสมบุรณ์ นายสุริยาฐ รักบรรจง โทร.081-719-4490	15(ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	82+509.76 (LT)	38.00 ม.	-	2,100,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	31 ส.ค.64	184	4.23	29.32	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													2.00	26.52	+2.80

