



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

ที่ สส.ศ.สส.๔.๓/ ๑๑๔๗ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

สส.ศ.สส.๔.๓/ ๖๖๔๗)

๕๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม ชานินทร์ นิยมสินธุ์
(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผส.สส.๔

รายการแจกจ่ายเอกสาร

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| - ผส.ทล.๑๖ | - ผอ.ขท.ภูเก็ต |
| - ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๑ | - ผส.ทล.๑๘ |
| - ผส.ทล.๑๗ | - ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) |
| - ผอ.ขท.ตรัง | - ผอ.ขท.กระบี่ |
| - ผอ.ขท.พังงา | - ผส.ทล.๑๕ |
| - ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) | - ผอ.ขท.ชุมพร |
| - ผอ.ขท.พัทลุง | |

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๖,ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่๑,ผส.ทล.๑๗,ผอ.ขท.ตรัง,ผอ.ขท.พังงา,
ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน),ผอ.ขท.พัทลุง,ผอ.ขท.ภูเก็ต,ผส.ทล.๑๘,
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม),ผอ.ขท.กระบี่,ผส.ทล.๑๕,ผอ.ขท.ชุมพร
เพื่อโปรดทราบ


(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผส.สส.๔

 / ร่าง / ตรวจ
อัมพร / พิมพ์ / ทาน

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตราฐานทางหลวง	ชื่อโครงการ	สายงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.คำนวณต้นทุนสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ขั้นตอนค่าเป็นการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
													ประจำ เดือน	สะสม		
1	4186	-	งบประมาณ 2563 งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คลอด. งานก่อสร้างสะพาน คลอด. โรงเหล็ก - หัวพัน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	62,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.64	549	-	100	แล้วเสร็จ	
2	4013	-	ปากพั่น - หัวไทร นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000	140.00 ม.	-	35,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	183	-	100	แล้วเสร็จ	
3	4016	-	พรมคีรี - นบพิตำ นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	36+850.000 39+492.000	140.00 ม.	-	44,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.63	31 มี.ค.64	365	2.02	100	แล้วเสร็จ	
4		-	งานก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานฟัด			-	15,970,000.00	ดำเนินการเอง	22 พ.ค.63	21 พ.ค.64	365	1.80	89.57	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง	
													3.01	100	-10.43	ติดสถานการณ์โควิดทำให้ผู้รับจ้างเข้า ทำงานล่าช้า

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลข	นามสกุล	ชื่อโครงการ	สำนักงานแหล่งที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้จ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ขับเคลื่อนดำเนินการ 2.ปีงบประมาณ และ แนวทาง แก้ไข	
													% ประจํา	% สะสม		
1	4284	-	งบประมาณ 2564 งานก่อสร้างสะพานและท่อโมเมนต์ คสล. งานก่อสร้างสะพาน คสล. ทางเข้ากระโสม นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) พังงา	0+297.000	80.00 ม.	-	25,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	11.58	51.05	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													20.32	59.77	-8.72	
2	4269	-	คลองมวน - คลองโคง นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	17+785.000 18+386.000	60.00 ม.	-	14,450,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	2.61	71.85	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													11.64	69.45	+2.40	
3	4270	-	พัว้ว - พุงชุมพล นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	15+430.21 17+539.73 18+993.35 20+640.13 21+076.15 24+027.49	108.00 ม.	-	31,680,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	17.45	47.12	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													11.24	70.82	-23.70	
4	4234	-	บนเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพ่อง นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+478.000 2+165.000	76.00 ม.	-	21,200,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	13.94	46.11	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													7.43	46.72	-0.61	

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	หมวดหมู่ทางหลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงานหลวงที่แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.จำนวนสายสัญญา 2.ปริมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปีเหตุ/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข		
ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	หมวดหมู่ทางหลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงานหลวงที่แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.จำนวนสายสัญญา 2.ปริมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปีเหตุ/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข		
													% ผลงาน	% แผนงาน	
ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	หมวดหมู่ทางหลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงานหลวงที่แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.จำนวนสายสัญญา 2.ปริมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปีเหตุ/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข		
													% ผลงาน	% แผนงาน	
5	4186	-	โรงเหล็ก - ห้วยพาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	39,980,000.00	ดำเนินกรเอง	1 ก.พ.64	31 ต.ค.64	273	7.75	13.36	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													10.70	20.24	-6.88
6	4049	-	ห้วยทราย - ปากพะยูน นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) พัทลุง	19+118.000 19+214.000 19+477.000	54.00 ม.	-	17,400,000.00	ดำเนินกรเอง	1 ก.พ.64	30 ก.ย.64	242	10.19	29.94	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													12.95	45.30	-15.36
7	4090	-	นิคม - หินดาม นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) ภูเก็ต	43+083.000 (LT)	220.00 ม	-	50,000,000.00	ดำเนินกรเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64	214	0.65	2.33	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													17.62	30.95	-28.62
8	408	-	ทุ่งหึ่ง - นาทวี นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	18(สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	198+265.000 (LT)	24.00 ม.	-	4,690,000.00	ดำเนินกรเอง	1 มี.ค.64	30 มิ.ย.64	122	26.25	78.55	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													26.69	77.18	+1.37
9	408	-	จันทะ - นาทวี นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	18(สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	198+650.000 (RT) 198+925.000 (RT)	34.00 ม.	-	2,201,000.00	ดำเนินกรเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64	214	6.03	75.33	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													5.28	64.17	+11.16
10		-	งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4		1 แห่ง	-	8,490,000.00	ดำเนินกรเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64		8.76	44.84	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													14.54	72.83	-27.99

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรการ	ชื่อโครงการ	สำนักงานแหล่งที่	เริ่มม. - คม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.คำนวณสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน			1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	
													% ประจําเดือน	% สะสม			
11	4013	-	ปากพั่น - หัวไทร นายสมจิตต์ ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000	140.00 ม.	-	60,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.64	30 ก.ย.64	183	0.16	0.38		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
1	41	-	งานขยายสะพาน คสล. เกาะมุกข์ - ควนรา นายสุริยาวัช รักบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (ขุนหิน)	124+361.28 (LT.) 126+019.93 (LT.) 126+611.86 (LT.) 129+115.50 (LT.) 130+229.20 (LT.)	128.00 ม.	-	8,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ม.ค.64	30 ก.ย.64	273	2.55	53.52		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
2	41	-	สวนสมบูรณ์ - เกาะมุกข์ นายสุริยาวัช รักบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (ขุนหิน)	99+395.00 (LT.) 101+335.00 (LT.) 109+285.00 (LT.)	164.00 ม.	-	7,700,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	30 ก.ย.64	242	34.63	59.92		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
3	41	-	ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ นายสุริยาวัช รักบรรจง โทร.081-719-4490	15(ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	82+509.76 (LT.)	38.00 ม.	-	2,100,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	31 ส.ค.64	184	29.61	58.93		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													4.31	30.83		+28.10	

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลข	ภาพ	มาตราฐานทางหลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงานแหล่งที่ แขวงทางหลวง	เงินกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.คำนวณตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้จ้าง	เริ่มงาน จ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน			1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
														ประจำ เดือน	สะสม		
4	4151		-	บางขัน - ลำทับ ตอน 1 นายสุริยา วัชรบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) กระบี่	77+650.00	22.00 ม.	-	3,350,000.00	ดำเนินการเอง	1ม.ย.64	30 ก.ย.64	183	23.79	39.72		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
														22.73	37.02		+2.70
5	4151		-	บางขัน - ลำทับ ตอน 2 นายสุริยา วัชรบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) กระบี่	79+100.00	30.00 ม.	-	3,850,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.64	30 ก.ย.64	153	34.86	34.86		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
														4.96	4.96		+29.90
6	4151		-	บางขัน - ลำทับ ตอน 3 นายสุริยา วัชรบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) กระบี่	81+700.00	30.00 ม.	-	3,840,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.64	30 ก.ย.64	153	36.47	36.47		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
														4.97	4.97		+31.50
7	4151		-	บางขัน - ลำทับ ตอน 4 นายสุริยา วัชรบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) กระบี่	88+250.00	24.00 ม.	-	3,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.64	30 ก.ย.64	153	38.36	38.36		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
														5.09	5.09		+33.27
1	4191		-	งานซ่อมแซมสะพาน คลม. โยธา - เขาลึก นายสุริยา วัชรบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (ขุนพัน)	21+257.40	80.00 ม.	-	2,926,000.00	ดำเนินการเอง	1 ม.ค.64	30 มิ.ย.64	181	4.38	95.70		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
														28.54	85.88		+9.82