



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) โทร. ๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

ที่ สส.ศ.สส.๔.๓/ ๑๖๓๓ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

สส.ศ.สส.๔.๓/ ๑๖๓๓

๒, กรกฎาคม ๒๕๖๔

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม ธานินทร์ นิยมสินธุ์
(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)
ผศ.สส.๔

รายการแจกจ่ายเอกสาร

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| - ผส.ทล.๑๖ | - ผอ.ขท.ภูเก็ต |
| - ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๑ | - ผส.ทล.๑๘ |
| - ผส.ทล.๑๗ | - ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) |
| - ผอ.ขท.ตรัง | - ผอ.ขท.กระบี่ |
| - ผอ.ขท.พังงา | - ผส.ทล.๑๕ |
| - ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) | - ผอ.ขท.ชุมพร |
| - ผอ.ขท.พัทลุง | - ผศ.สท.สงขลา |

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๖,ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่๑,ผส.ทล.๑๗,ผอ.ขท.ตรัง,ผอ.ขท.พังงา,
ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน),ผอ.ขท.พัทลุง,ผอ.ขท.ภูเก็ต,ผส.ทล.๑๘,
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม),ผอ.ขท.กระบี่,ผส.ทล.๑๕,ผอ.ขท.ชุมพร,ผศ.สท.สงขลา
เพื่อโปรดทราบ

(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

ร่าง /ตรวจ

อัมพร / พิมพ์ / ทาน

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานทางอื่น	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (ม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.คำนวณสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มเมื่อ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													ประจำ เดือน	สะสม	
1	4284	-	งบประมาณ 2564 งานก่อสร้างสะพานและท่อโมเมนต์ ดสธ. ทางเข้ากระโสม นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) พังงา	0+297.000	80.00 ม.	-	25,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	9.24	87.79	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -3.72
													11.33	91.51	
2	4269	-	คลองมวน - คลองโง้ง นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	17+785.000 18+386.000	60.00 ม.	-	14,450,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	1.14	82.71	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -2.90
													11.40	85.61	
3	4270	-	ทำวัง - พังชุมพล นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	15+430.21 17+539.73 18+993.35 20+640.13 21+076.15 24+027.49	108.00 ม.	-	31,680,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	4.66	72.35	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -19.07
													7.00	91.42	
4	4234	-	บนเนิน - ทำเขียบเรือประมงปากพ่อง นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+478.000 2+165.000	76.00 ม.	-	21,200,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	13.09	81.75	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -1.97
													11.28	83.72	

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานทางขึ้นที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานหลวงที่แขวงทางหลวง	เริ่มม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มเมื่อทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน ประจำเดือน			1.เงินโอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
5	4186	-	โรงเหล็ก - ห้วยพาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	39,980,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	31 ต.ค.64	273	10.70 23.48	32.48 60.64		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -28.16
6	4049	-	ห้วยทราย - ปากพะยูน นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) พัทลุง	19+118.000 19+214.000 19+477.000	54.00 ม.	-	17,400,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	30 ก.ย.64	242	7.72 13.60	44.46 72.31		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -27.85
7	4090	-	นิคม - หินดาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) ภูเก็ต	43+083.000 (LT)	220.00 ม.	-	50,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64	214	6.19 24.18	13.03 73.28		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -60.25
8	408	-	ทุ่งหวัง - นาทวี นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	18(สงขลา) ศ.สท.สงขลา	198+265.000 (LT)	24.00 ม.	-	4,690,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 มิ.ย.64	122	1.73 7.89	91.39 92.96		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -1.57
9	408	-	จะนะ - นาทวี นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	18(สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	198+650.000 (RT) 198+925.000 (RT)	34.00 ม.	-	2,201,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64	214	9.04 10.28	96.42 79.73		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +16.69
10		-	งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4		1 แห่ง	-	8,490,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64		0.10 5.20	47.09 85.20		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -38.11

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานทางขึ้น	ชื่อโครงการ	สำนักงานโครงการหลวงที่	เริ่มกม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มเมื่อทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน ประจำเดือน	1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
11	4013	-	ปากพอง - หัวโพธิ์ นายสมจิตต์ ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000	140.00 ม.	-	60,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.64	30 ก.ย.64	183	1.47 22.67	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -35.07
1	41	-	เกาะมุกข์ - ควนรา นายสุริยาสุข รักบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พนัง)	124+361.28 (LT) 126+019.93 (LT) 126+611.86 (LT) 129+115.50 (LT) 130+229.20 (LT)	128.00 ม.	-	8,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ม.ค.64	30 ก.ย.64	273	0.98 14.59	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -8.46
2	41	-	สวนสมบุญ - เกาะมุกข์ นายสุริยาสุข รักบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พนัง)	99+395.00 (LT) 101+335.00 (LT) 109+285.00 (LT)	164.00 ม.	-	7,700,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	30 ก.ย.64	242	12.52 22.67	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -7.21
3	41	-	ท่าทอง - สวนสมบุญ นายสุริยาสุข รักบรรจง โทร.081-719-4490	15(ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	82+509.76 (LT)	38.00 ม.	-	2,100,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	31 ส.ค.64	184	22.08 11.57	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +20.57
4	41	-	ท่าทอง - สวนสมบุญ นายสุริยาสุข รักบรรจง โทร.081-719-4490	15(ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	92+490.60 (LT)	30.00 ม.	-	2,620,000.00	ดำเนินการเอง	12 ก.ค.64	30 ก.ย.64	81	40.58 16.34	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +24.24

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ	หมายเลข	มาตรการ	ชื่อโครงการ	สำนักงานแหล่งท่องเที่ยว	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ปริมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มเมื่อ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน			1.เงินโอนดำเนินการ 2.ปีสุดท้าย/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
ที่	ที่	ที่	ที่	ที่	ที่	ที่	ที่	ที่	ที่	ที่	ที่	ที่	ที่	ที่	ที่	ที่
4	4151	-	บางขัน - ลำทับ ตอน 1 นายสุริยาอุธ รักบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) กระบี่	77+650.00	22.00 ม.	-	3,350,000.00	ดำเนินการเอง	1ม.ย.64	30 ก.ย.64	183	14.09	80.91	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													13.94	69.75	+11.16	
5	4151	-	บางขัน - ลำทับ ตอน 2 นายสุริยาอุธ รักบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) กระบี่	79+100.00	30.00 ม.	-	3,850,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.64	30 ก.ย.64	153	13.17	58.26	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													17.93	51.65	+6.61	
6	4151	-	บางขัน - ลำทับ ตอน 3 นายสุริยาอุธ รักบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) กระบี่	81+700.00	30.00 ม.	-	3,840,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.64	30 ก.ย.64	153	28.49	71.21	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													34.02	72.89	-1.68	
7	4151	-	บางขัน - ลำทับ ตอน 4 นายสุริยาอุธ รักบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) กระบี่	88+250.00	24.00 ม.	-	3,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.64	30 ก.ย.64	153	13.32	53.19	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													36.77	71.93	-18.74	
1	4191	-	งานซ่อมแซมสะพาน คลส. ไชยา - เจ้าหลัก นายสุริยาอุธ รักบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (ขุนพัน)	21+257.40	80.00 ม.	-	2,926,000.00	ดำเนินการเอง	1 ม.ค.64	30 มิ.ย.64	181	-	100	แล้วเสร็จ	
													-	100		