



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

ที่ สส.ศ.สส.๔.๓/๑๙๖๕ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)
ผศ.สส.๔

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) โทร.๐-๗๕๓๐-๒๐๗๔

สส.ศ.สส.๔.๓/ ๖๖๕

๖๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผสส.

ศูนย์ฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนาม ธานินทร์ นิยมสินธุ์
(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

รายการแจกจ่ายเอกสาร

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| - ผส.ทล.๑๖ | - ผอ.ขท.ภูเก็ต |
| - ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๑ | - ผส.ทล.๑๘ |
| - ผส.ทล.๑๗ | - ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) |
| - ผอ.ขท.ตรัง | - ผอ.ขท.กระบี่ |
| - ผอ.ขท.พังงา | - ผส.ทล.๑๕ |
| - ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) | - ผอ.ขท.ชุมพร |
| - ผอ.ขท.พัทลุง | - ผศ.สท.สงขลา |

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๖,ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่๑,ผส.ทล.๑๗,ผอ.ขท.ตรัง,ผอ.ขท.พังงา,
ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน),ผอ.ขท.พัทลุง,ผอ.ขท.ภูเก็ต,ผส.ทล.๑๘,
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม),ผอ.ขท.กระบี่,ผส.ทล.๑๕,ผอ.ขท.ชุมพร,ผศ.สท.สงขลา
เพื่อโปรดทราบ

(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผศ.สส.๔

ร่าง /ตรวจ

อัมพร / พิมพ์ / ทาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทางหลวง	ขนาด ฐาน ทาง ที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานหลวงที่ แขวงหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ปริมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน			1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													% ประจำ เดือน	% สะสม	% รวม	
1	4046	-	งบประมาณ 2563 งานก่อสร้างสะพานและท่อโมงด์ คสล. งานก่อสร้างสะพาน คสล. สร้าง - สีเทา นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	17(กระป๋อง) ต้ง	5+806.00	680.00 ม.	-	144,520,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.63	30 กย.64	365	10.74	53.30	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง	
													12.71	89.74	-36.44	

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตรการ	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง	เริ่มม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าขนถ่ายสัญญา 2.ปริมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ยอดดำเนินการ 2.ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													% งบงาน ประจำ เดือน	% งบงาน สะสม	
1	4284	-	งบประมาณ 2564 งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล.- งานก่อสร้างสะพาน คสล. ทางเข้ากระโสม นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) พังงา	0+297.000	80.00 ม.	-	25,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	6.26	94.05	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง -2.84
													5.38	96.89	
2	4269	-	คลองมวน - คลองโง นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	17+785.000 18+386.000	60.00 ม.	-	14,450,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	12.80	95.51	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง -1.28
													11.18	96.79	
3	4270	-	ท่าจั่ว - พังงา นายวุฒิศักดิ์ สุขอนันต์ โทร.085-577-2977	17(กระบี่) ตรัง	15+430.21 17+539.73 18+993.35 20+640.13 21+076.15 24+027.49	108.00 ม.	-	31,680,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	6.04	78.39	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง -17.73
													4.70	96.12	
4	4234	-	บมเนิน - ท่าเทียบเรือประมงปากพ่อง นายสมจิต ผล็กเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+478.000 2+165.000	76.00 ม.	-	21,200,000.00	ดำเนินการเอง	1 ธ.ค.63	30 ก.ย.64	304	6.90	88.65	อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง -1.16
													6.09	89.81	

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทางหลวง	มาตรา ฐาน ทางขึ้น ที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เงินกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าลงทุนสัญญา 2.ปริมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มเมื่อ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
													% ผลงาน	% แผนงาน	% สะสม
5	4186	-	โรงเหล็ก - ห้วยพาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	1+267.500	286.00 ม.	-	39,980,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	31 ต.ค.64	273	15.25	47.73	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													11.72	72.36	-24.63
6	4049	-	ห้วยทราย - ปากพะยูน นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	16(นครศรีธรรมราช) พัลุง	19+118.000 19+214.000 19+477.000	54.00 ม.	-	17,400,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	30 ก.ย.64	242	4.77	49.23	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													1.65	73.96	-24.73
7	4090	-	นิคม - หินดาน นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975	17(กระบี่) ภูเก็ต	43+083.000 (LT)	220.00 ม	-	50,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64	214	1.61	14.64	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													18.33	91.61	-76.97
8	408	-	ทุ่งหวัง - นาทวี นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	18(สงขลา) ศ.สท.สงขลา	198+265.000 (LT)	24.00 ม.	-	4,690,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 มี.ย.64	122	1.77	93.16	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													5.52	98.48	-5.32
9	408	-	จนะ - นาทวี นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	18(สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	198+650.000 (RT) 198+925.000 (RT)	34.00 ม.	-	2,201,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64	214	3.00	99.42	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													11.28	91.01	+8.41
10		-	งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่4		1 แห่ง	-	8,490,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	30 ก.ย.64		1.36	49.55	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													6.83	92.03	-42.48

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	มาตราฐานทางหลวง	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าประมาณสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
													% ประจำ เดือน	% สะสม		
11	4013	-	ปากพ่อง - หัวไทร นายสมจิตต์ ผลึกเพชร โทร.089-658-1696	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	37+559.000	140.00 ม.	-	60,000,000.00	ดำเนินการเอง	1 เม.ย.64	30 ก.ย.64	183	8.34	13.86	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													3.47	9.10	+4.76	
1	41	-	เกาะมุกข์ - ควนรา นายสุริยาวัช รัศบรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พนังน)	124+361.28 (LT) 126+019.93 (LT) 126+611.86 (LT) 129+115.50 (LT) 130+229.20 (LT)	128.00 ม.	-	8,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ม.ค.64	30 ก.ย.64	273	10.78	75.66	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													16.14	89.48	-13.82	
2	41	-	สวนสนบูนรัณ - เกาะมุกข์ นายสุริยาวัช รัศบรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พนังน)	99+395.00 (LT) 101+335.00 (LT) 109+285.00 (LT)	164.00 ม.	-	7,700,000.00	ดำเนินการเอง	1 ก.พ.64	30 ก.ย.64	242	16.47	91.33	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													13.39	95.46	-4.13	
3	41	-	ท่าพ่อง - สวนสนบูนรัณ นายสุริยาวัช รัศบรจง โทร.081-719-4490	15(ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	82+509.76 (LT)	38.00 ม.	-	2,100,000.00	ดำเนินการเอง	1 มี.ค.64	31 ส.ค.64	184	14.36	99.34	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													35.59	100	-0.66	
4	41	-	ท่าพ่อง - สวนสนบูนรัณ นายสุริยาวัช รัศบรจง โทร.081-719-4490	15(ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	92+490.60 (LT)	30.00 ม.	-	2,620,000.00	ดำเนินการเอง	12 ก.ค.64	30 ก.ย.64	81	57.10	97.68	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
													27.81	44.15	+53.53	

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับที่	หมายเลขทางหลวง	ขนาดฐานทางขึ้นที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่แขวงทางหลวง	เริ่มม. - กม.	ขนาดโครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ลงวันที่	1.ค่าจ้างคนสัญญา 2.ปริมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือทำงานจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
													ประจำเดือน	สะสม	
5	4151	-	บางขัน - ลำทับ ตอน 1 นายสุริยาภัส วัชรบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) กระบี่	77+650.00	22.00 ม.	-	3,350,000.00	ดำเนินการเอง	1เม.ย.64	30 ก.ย.64	183	0.00	80.91	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +10.88
6	4151	-	บางขัน - ลำทับ ตอน 2 นายสุริยาภัส วัชรบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) กระบี่	79+100.00	30.00 ม.	-	3,850,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.64	30 ก.ย.64	153	16.19	74.45	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +1.56
													21.24	72.89	
7	4151	-	บางขัน - ลำทับ ตอน 3 นายสุริยาภัส วัชรบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) กระบี่	81+700.00	30.00 ม.	-	3,840,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.64	30 ก.ย.64	153	3.99	75.20	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +0.19
													2.12	75.01	
8	4151	-	บางขัน - ลำทับ ตอน 4 นายสุริยาภัส วัชรบรรจง โทร.081-719-4490	17(กระบี่) กระบี่	88+250.00	24.00 ม.	-	3,500,000.00	ดำเนินการเอง	1 พ.ค.64	30 ก.ย.64	153	21.71	74.90	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง +1.06
													1.91	73.84	
1	4191	-	งานซ่อมแซมสะพาน ดสธ. ไชยา - เขาคี นายสุริยาภัส วัชรบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พนัง)	21+257.40	80.00 ม.	-	2,926,000.00	ดำเนินการเอง	1 ม.ค.64	30 มิ.ย.64	181	-	100	แล้วเสร็จ 100
													-	100	

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4

[illegible]